

## 羅臼湖道路(歩道)に係る工事スケジュール

	実施主体	6月	7月	8月	9月	10月	11月	施工期間	備考
バス停留所工事	開発局	←	→					6/7～9/18	
二の沼歩道撤去	北海道		←	→				7月中旬～8月中旬	
二の沼歩道撤去及び設置	林野庁		←	→				7月中旬～11月上旬	設置は7月中旬～8月 補修工事あり
三の沼歩道・展望デッキ撤去	北海道		←	→				7月中旬～9月下旬	
三の沼歩道・展望デッキ撤去及び設置	林野庁		←	→				7月中旬～11月上旬	設置は7月中旬～8月 補修工事あり
歩道刈	林野庁		←	→				7月中旬～10月中旬	二の沼～三の沼は7月中旬 入り口～二の沼は基本的に バス停設置に併せ実施
三の沼以降～四の沼	環境省 (北海道)		←	→				7月中旬～11月中旬	一定区間毎に、撤去及び設 置を作業を実施

注：二の沼・三の沼の歩道等の撤去及び設置期間を考慮すると、最大2週間程度使用できないことが考えられる。

上記歩道等の撤去等工事に伴い、二の沼の階段部が不通となることから、工事前に二の沼～三の沼の歩道刈払いを実行しルートを確認予定。