

平成29年度
第2回河川工作物AP会議資料
(第二次検討ダムについて「モセカルベツ川」)

平成30「2018」年1月16日

北海道水産林務部林務局治山課



2018年は北海道150年
Hokkaido's 150th Anniversary

モセカルベツ川 治山ダム改良工事に向けた経緯

- H29. 1. 31 H28第2回河川工作物AP会議において改良案決定
- H29. 3. 1 根室管内流域協議会にてモセカルベツ川改良工事について漁協協議
○発注時期、概略工法について説明を行い、了解を得る。
なお、漁期について下記のとおりであり、発注時期についてはサケ定置網修了後の工事開始を見込み、12月発注とした。
- ・ウニ漁:3月下旬～6月下旬(羅臼市街～相泊)
 - ・コンブ漁:7月中旬～8月下旬
 - ・サケ定置網:9月上旬～11月下旬
- H29. 8. 17 羅臼漁協と改良工事発注時期、施工方法について協議
○施工時期(12月入札)及び工法について説明し、了解を得たが、地元関係者への説明会を開催してほしい旨の要望を受ける。
- H29. 8. 22 日本大学安田教授の水理実験室(千葉)において水理模型実験を実施
○水理模型実験により切下げ+切欠き+石組み減勢工(帯状)より、切下げ+石組み減勢工(面状)の方が良いとのことから、構造を微修正した。
- H29. 10. 10 工食用図面完成に伴い日本大学安田教授と打合せ、了解を得る
- H29. 10. 27 地元関係者と改良工事発注時期、施工方法について説明を行う
○工事について調整が整わなかった。
- H29. 11. 2 モセカルベツ川 改良工事 入札執行準備(手続き)開始
- H29. 11. 10 モセカルベツ川 改良工事 入札執行の中止を決定
○羅臼町役場や地元関係者と断続的に協議を行ってきたが、調整が整わないため、地元との合意形成が成されないことから入札執行者が入札中止の判断をした。
※H29. 12. 7入札執行予定(中止)

平成
28
年度

平成
29
年度